

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-44

ПОВТОРНЫЕ ГИ секции 4-2(ТК-4-10 – ТК-3-34-1, ТК-4-19, ТК-4-20-ПУ, ТК-4-20-9, ТК-4-20-18) по Т1, Т2

Руководителю: Управляющих компаний, аварийных служб, объекты соц. сферы, ЮЛ
 Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», Главное управление МЧС России по Кировской области

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что по заявке КТС с 12-00 часов 20.07.2026г. до 19-00 часов 21.07.2026г. (ориентировочно) планируется этап гидравлических испытаний централизованных тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см².

На период испытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний клиентов п. 1 - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

п.1 Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

Вят. Набережная 5 (МКОУ СОШ №5); Кирова 23 (МБОУ СОШ с УИОП № 7), 23а (Прокуратура Кирово-Чепецка); Первомайская 4/5 (ООО «ГРУИНД»), 4/6 (ИП Парфенов), 6 (Администрация города), 6а (Кирово-Чепецкий межрайонный отдел ЗАГС Кировской области), 6б (гаражи адм.); Терещенко 2 (Кривошеин С.А.)
Вят. Набережная 1, 3, 3/2 (ООО Тандер); Ленина 62 (Карсанов), 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 66/3, 68, 70/1, 70/2; 68/3 (МБДОУ д/с №6)
Кирова 5, 7, 9, 11, 13, 15; Ленина 58/1, 58/2, 60/1, 60/2; 53а (Комарицын), 55/1 (ИП Беликова)
Ленина 64/3, 66/4, 60/3 (КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»)
Кирова 17, 19, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4
Вят. Набережная 7, 9; 5а (ООО «Лабиринт»), 7а (МБДОУ д/с №13)
Вят. Набережная 10, 11; Первомайская 4/1, 4/2, 4/3, 4/4; 66
Кирова 26, 28, 32, 32а, 34, 30 (ООО «Тандер»), 30а (Созонтов В.Г.); Мира 29, 31, 33, 35, 35а, 33а (ОВД), 37 (Коррекционная Школа); Первомайская 8, 10 (МКУ Двуречье, ФГБОУ ВО «ВятГУ»); Энгельса 18, 20, 20а (МВД РФ); Гаражные кооперативы Л-2а, Л-12

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрыть всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 20.07.2026г.,** тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-42;
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 99-3-15.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

Социально значимым объектам: для обеспечения горячим водоснабжением на период испытаний, задействовать резервные источники (водонагреватели при наличии).

Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 21.07.2026г. Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

В случае отсутствия потребности в горячем водоснабжении, Потребителю необходимо проинформировать об отказе.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал _____

должность

ф.и.о

Принял _____

должность

ф.и.о

№ телефона